

UZASADNIENIE

Poniżej – dla poszczególnych tytułów inwestycyjnych, przyjętych do budżetu roku 2007 – przedstawiony jest stan realizacji na zakończenie roku budżetowego z uzasadnieniem zakwalifikowania tytułu – jako niewygasający w roku 2007

01/01/EKS Zakup samochodu typu BUS do przewozu dzieci niepełnosprawnych

Unieważniono w dniu 11.12.2007r. przetarg na zakup samochodu z powodu braku ofert.

I/139/IM Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych w obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Przedmiotem budżetu 2007 było wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania. W toku ustaleń zaszytych w trakcie roku budżetowego – okazało się, że gmina nie może wystąpić jako beneficjent Programu Operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej”, wspólnie ze Specjalną Strefą Ekonomiczną, jak to uprzednio planowano dla umieszczenia w Programie zadania o większym zakresie – tylko indywidualnie (SSE podlega bowiem pomocy publicznej i z tego powodu cały wspólny projekt otrzymałby zmniejszone dofinansowanie) Stąd ostatecznie w wyniku przetargu, zamówiona została dokumentacja na zakres ograniczony do uzbrojenia przynależnego terenowi położonemu w obszarze SSE, będącemu własnością gminy. Umowny termin zakończenia dokumentacji – 31.07.2008 r. Proponuje się termin realizacji zadania - do 30.09.2008 r.

01/02/IM Budowa ul. Nauczycielskiej

Przedmiotem budżetu 2007 było wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania oraz realizacja w terenie (tzw. zadanie „jednoroczne”). Gmina wykonała dokumentację, nie miała jednak możliwości sformalizowania jej – ze wzgl. na niezależny od inwestora okres pozyskiwania decyzji „o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji” oraz również „ustawowy” okres poprzedzający „zgłoszenie realizacji”. Tym samym roboty będą mogły być zamówione w pierwszym kw. 2008 Proponuje się termin realizacji zadania - do 31.05.2008 r.

I/114/IM Przebudowa ul. 1-go Maja

Przedmiotem budżetu 2007 było wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania polegającego na przebudowie ulicy. Zamówienie projektowe realizowane jest od 2006 roku i z uwagi na różnorakie, niejednokrotnie wzajemnie wykluczające się potrzeby skomunikowania nieruchomości położonych wzdłuż ulicy – prezentowane przez właścicieli nieruchomości oraz możliwości uzgodnienia bezpiecznej organizacji ruchu – praca projektowa trwa do chwili obecnej. Dodatkowo – nastąpiła w bieżącym roku zmiana prawa wymaga, aby dla wydania „decyzji lokalizacyjnej” – przedłożyć podział nieruchomości w granicach lokalizacji inwestycji, co wykonane być musi przez projektanta na dodatkowe zamówienie. Gmina jest zainteresowana możliwie szybkim zakończeniem prac projektowych, aspiruje bowiem z zadaniem do Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Świętokrzyskiego. Umowny termin zakończenia dokumentacji – 4 mies. od uzyskania decyzji lokalizacyjnej. Proponuje się termin realizacji zadania - do 31.08.2008 r.

I/125/IM Budowa ul. Staropolskiej z infrastrukturą towarzyszącą

Przedmiotem budżetu 2007 było wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej kanalizacji sanitarnej w ulicy oraz przebudowy nawierzchni na utwardzoną- w obrębie będącego w dyspozycji gminy pasa drogowego. Po zmianach wynikłych w trakcie projektowania kanalizacji – polegających na konieczności dodatkowego wyposażenia systemu w nie przewidywaną wcześniej pompownię sieciową – wykonanie projektu kanalizacyjnego do końca roku będzie możliwe.

Ze względu jednak na żądania właścicieli sieci uzbrojenia podziemnego usytuowanego obecnie w pasie drogowym (kable energetyczne, telekomunikacja, sieć gazowa) – przekładki tego uzbrojenia poza obręb utwardzenia – pod znakiem zapytania staje możliwość wykonania twardej nawierzchni w tym miejscu. Projektant poszukuje sposobu przebudowy sieci, co okazać się może niewykonalne bez ingerencji w nieruchomości prywatne, na co trudno będzie uzyskać zgodę właścicieli. Z uwagi na całościowe zamówienie obu tematów u jednego projektanta (zgodnie z ustaleniem tytułu inwestycyjnego) - proponuje się termin realizacji zadania - do 31.08.2008 r.

I/126/IM Przebudowa i budowa ulic w płd. cz. miasta z kompleksowym rozwiązaniem odwodnienia

Przedmiotem budżetu 2007 było wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej systemu odwodnieniowego, niezbędnego dla realizacji ulic w południowej części miasta oraz projektów wytypowanych ulic w obrębie dostępnych pasów drogowych – pierwszego etapu (ok. 9 km) zakresu obejmującego łącznie ok. 15 km ulic.

Realizację – miasto widzi jako wspomaganą środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Świętokrzyskiego w latach 2009-2013

Zadanie ulokowane po dwóch postępowaniach przetargowych zakończonych niepowodzeniem.

Umowny termin zakończenia dokumentacji – 30.04.2008 r.

Proponuje się termin realizacji zadania - do 30.06.2008 r.

I/134/IM Połączenie dzielnic północy i południa miasta – wiadukt zachodni z bezkolizyjnym połączeniem z drogą krajową nr 42

Przedmiotem budżetu 2007 było wykonanie dokumentacji koncepcyjnej, z decyzją administracyjną „o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji”

Gmina trzykrotnie organizowała postępowanie przetargowe w tej sprawie – każdorazowo spotykając się z ofertą przekraczającą przewidywane na ten cel środki w budżecie, także po ograniczeniu zakresu rzeczowego o dokonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości - niezbędnego do wystąpienia o „decyzję lokalizacyjną”

Ostatecznie – po Uchwale o uzupełnieniu środków budżetowych- zamówienia dokonano.

Umowny termin zakończenia dokumentacji – 30.06.2008 r.

Proponuje się termin realizacji zadania - do 31.10.2008 r.

I/140/IM Budowa ulic: Karpackiej, Podgórze, Beskidzkiej wraz z odwodnieniem

Przedmiotem budżetu 2007 było wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania.

Z uwagi na duży zakres rzeczowy i wielobranżowe uzgodnienia – najkorzystniejsza oferta przetargowa przedstawiała termin wybiegający w rok 2008 oraz kwotę przewyższającą znajdujące się w dyspozycji środki (niezbędne było oczekiwanie na podjęcie stosownej Uchwały o uzupełnieniu środków).

Umowny termin zakończenia dokumentacji – 31.03.2008 r.

Proponuje się termin realizacji zadania - do 31.05.2008 r.

I/141/IM Budowa ulic: Bławatkowej, Morelowej i Jabłoniowej

Przedmiotem budżetu 2007 było wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania, z umownym terminem przypadającym przed zakończeniem roku budżetowego.

Nie wywiązanie się wykonawcy z terminu (co zmusi gminę do naliczenia odsetek za zwłokę), bądź złożenie faktury w końcu roku – powoduje zapłatę już w roku 2008. Gmina wtedy posiadać ma odpowiednie środki w budżecie – stąd zadanie uznane być musi za niewygasające.

Umowny termin zakończenia dokumentacji – 14.12.2007 r.

Proponuje się termin realizacji zadania - do 31.01.2008 r.

I/142/IM Budowa ul. Ciasnej

Niewygasająca z powodu opóźnienia płatności

Przedmiotem budżetu 2007 było wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania, z umownym terminem przypadającym przed zakończeniem roku budżetowego.

Nie wywiązanie się wykonawcy z terminu (co zmusi gminę do naliczenia odsetek za zwłokę), bądź złożenie faktury w końcu roku – powoduje zapłatę już w roku 2008. Gmina wtedy posiadać ma odpowiednie środki w budżecie – stąd zadanie uznane być musi za niewygasające.

Umowny termin zakończenia dokumentacji – 15.12.2007 r.
Proponuje się termin realizacji zadania - do 28.02.2008 r.

I/143/IM Poszerzenie ul. Kościelnej przy skrzyżowaniu z Al. Armii Krajowej

Przedmiotem budżetu 2007 było wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania.
Dokumentacja wykonywana dwuetapowo – obecnie gmina dysponuje uzgodnioną już dokumentacją koncepcyjną, na podstawie której zamówiła dokumentację szczegółową.
Umowny termin zakończenia dokumentacji – 28.02.2008 r.
Proponuje się termin realizacji zadania - do 30.04.2008 r.

I/144/IM Budowa ul. Zdrojowej

Niewygasające z powodu opóźnienia płatności
Przedmiotem budżetu 2007 było wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania, z umownym terminem przypadającym przed zakończeniem roku budżetowego.
Nie wywiązanie się wykonawcy z terminu (co zmusi gminę do naliczenia odsetek za zwłokę), bądź złożenie faktury w końcu roku – powoduje zapłatę już w roku 2008. Gmina wtedy posiadać ma odpowiednie środki w budżecie – stąd zadanie uznane być musi za niewygasające.
Umowny termin zakończenia dokumentacji – 15.12.2007 r.
Proponuje się termin realizacji zadania - do 28.02.2008 r.

I/146/IM Budowa ul. Nad Młynówką

Niewygasające z powodu opóźnienia płatności
Przedmiotem budżetu 2007 było wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania, z umownym terminem przypadającym przed zakończeniem roku budżetowego.
Nie wywiązanie się wykonawcy z terminu (co zmusi gminę do naliczenia odsetek za zwłokę), bądź złożenie faktury w końcu roku – powoduje zapłatę już w roku 2008. Gmina wtedy posiadać ma odpowiednie środki w budżecie – stąd zadanie uznane być musi za niewygasające.
Umowny termin zakończenia dokumentacji – 15.12.2007 r.
Proponuje się termin wykonania zadania - do 31.03.2008 r.

I/147/IM Zagospodarowanie terenu – uzbrojenie i nawierzchnie uliczne z kompleksowym odwodnieniem – ul. Wylotowa, Dobra, Doktorska

Przedmiotem budżetu 2007 było wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania.
Z uwagi na duży zakres rzeczowy i wielobranżowe uzgodnienia (w tym wypadku pozwolenie wodno -prawne na zrzut wód opadowych do rzeki Kamiennej i kolizja z terenami zamkniętymi PKP) – najkorzystniejsza oferta przetargowa przedstawiała termin wybiegający w rok 2008 oraz kwotę przewyższającą znajdujące się w dyspozycji środki (niezbędne było oczekiwanie na podjęcie stosownej Uchwały o uzupełnieniu środków).
Umowny termin zakończenia dokumentacji – 31.03.2008 r.
Proponuje się termin wykonania zadania - do 31.07.2008 r.

I/148/IM Budowa ul. Przechodniej wraz z odwodnieniem

Niewygasające z powodu opóźnienia płatności
Przedmiotem budżetu 2007 było wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania, z umownym terminem przypadającym przed zakończeniem roku budżetowego.
Nie wywiązanie się wykonawcy z terminu (co zmusi gminę do naliczenia odsetek za zwłokę), bądź złożenie faktury w końcu roku – powoduje zapłatę już w roku 2008. Gmina wtedy posiadać ma odpowiednie środki w budżecie – stąd zadanie uznane być musi za niewygasające.
Umowny termin zakończenia dokumentacji – 15.12.2007 r.
Proponuje się termin wykonania zadania - do 31.03.2008 r.

01/79/IM Budowa boisk przy SP 13 i Gimnazjum Nr 4

W ramach tego zadania zaplanowano realizację uzupełniającego odcinka ogrodzenia terenu boisk szkolnych od strony południowej.

Zamówienie możliwe było do udzielenia dopiero w drugim postępowaniu przetargowym – po uzupełnieniu środków budżetowych na podstawie odpowiedniej Uchwały. Termin rozstrzygnięcia przetargowego powoduje konieczność przeniesienia terminu zakończenia realizacji w roku przyszłym (wymóg ogrodzenia terenu jest stawiany wobec dyrektora szkoły - przez Państwową Inspekcję sanitarną).

Umowny termin zakończenia – 30.04.2008 r.

Proponuje się termin wykonania zadania - do 30.06.2008 r.

01/09/KSO Monitoring wizyjny na terenie Miasta Starachowice

Przedmiotem budżetu 2007 było wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania oraz realizacja w terenie (tzw. zadanie „jednoroczne”).

Gmina zamierzała w początkowym okresie – mając na względzie efektywność wydatkowania środków finansowych - wykorzystać dla swoich potrzeb budowaną od początku roku 2007 platformę cyfrową firmy ERA, w tym system monitoringu wizyjnego (system ten obecnie funkcjonuje w Starachowicach).

Ze względu jednak na testowy charakter tego przedsięwzięcia – w IV kwartale bieżącego roku podjęła decyzję o realizacji samodzielnej, co jednak skutkować będzie przesunięciem zakończenia prac na rok przyszły.

W roku bieżącym zamówione być mogą analizy funkcjonalno-użytkowe i dokumentacja projektowa, których opracowanie, poprzedzające realizację – zakończone będą w I kwartale roku 2008.

Proponuje się termin realizacji zadania - do 31.10.2008 r.

003/IM/07 Remont chodnika ul. Ostrowiecka

Zadanie poza wykazem zadań inwestycyjnych – płatność ze środków remontowych

Dokumentacja w trakcie opracowania – termin opóźniony przez wykonawcę i brak jasnej deklaracji co do daty zakończenia prac projektowych. Intencją gminy było przekazanie gotowego opracowania dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – oddz. Kielce, w celu realizacji przez nią chodnika w terenie.

Gmina zabiega o możliwie najszybsze odebranie gotowego projektu nie uzyskując pożądanego efektu u partnera umownego.

Umowny termin zakończenia – 30.06.2007 r.

Proponuje się termin realizacji zadania - do 30.06.2008 r.

I/133/IM Budowa kanalizacji sanitarnej w pld. części miasta – uzupełnienia

W ramach tego zadania zaplanowano realizację uzupełniających system kanalizacji sanitarnej południowej części Starachowic (realizowany w ramach programu PHARE). odcinków kanalizacji - w liczbie dwudziestu – z czego w roku 2007 – wykonany miał być pierwszy etap całego zakresu projektowego.

Dokonując zamówienia – gmina zdecydowała się na zamówienie jednorazowe etapu pierwszego (planowanego na 2007) i etapu drugiego (planowanego na 2008) – wykorzystując środki planowane Uchwałą budżetowa na rok bieżący i uchwalone jako WPI – na rok przyszły.

Ostatecznie - za nie wygasające – uznane być muszą środki finansowe zaplanowane na rok bieżący, które wydatkowane zostaną razem ze środkami przyszłorocznymi – zgodnie z terminem umownym zakończenia realizacji – to jest do 31 lipca 2008

Tym samym - proponuje się termin wykonania zadania - do 30.09.2008 r.

I/149/IM Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wschodniej

Niewygasające z powodu opóźnienia płatności

Przedmiotem budżetu 2007 było wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania, z umownym terminem przypadającym przed zakończeniem roku budżetowego.

Nie wywiązanie się wykonawcy z terminu (co zmusi gminę do naliczenia odsetek za zwłokę), bądź złożenie faktury w końcu roku – powoduje zapłatę już w roku 2008. Gmina wtedy posiadać ma odpowiednie środki w budżecie – stąd zadanie uznane być musi za niewygasające.

Umowny termin zakończenia dokumentacji – 30.12.2007 r.
Proponuje się termin wykonania zadania - do 28.02.2008 r.

I/156/IM Budowa kan. sanitarnej w ul. Spokojnej

Przedmiotem budżetu 2007 było wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania oraz realizacja w terenie (tzw. zadanie „jednoroczne”).

Gmina wykonała dokumentację i udzieliła zamówienia publicznego na realizację z terminem zakończenia w roku bieżącym.

Konieczność uznania zadania za nie wygasające w zakresie samej realizacji może wynikać z niemożności dokończenia prac wywołanej niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi (pora zimowa)

Umowny termin zakończenia realizacji – 04.01.2008 r.

Proponuje się termin wykonania zadania - do 30.04.2008 r.

I/157/IM Oświetlenie ulic: Ks. Brzóska, Mierosławskiego, Sierakowskiego, Grottgera i Piaskowej (WANACJA III)

Niewygasające z powodu opóźnienia płatności

Przedmiotem budżetu 2007 było wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania oraz realizacja w terenie (tzw. zadanie „jednoroczne”).

Gmina wykonała dokumentację i udzieliła zamówienia publicznego na realizację z terminem zakończenia w roku bieżącym.

Konieczność uznania zadania za nie wygasające w zakresie samej realizacji może wynikać z niemożności dokończenia prac wywołanej niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi (pora zimowa)

Umowny termin zakończenia realizacji – 15.12.2007 r.

Proponuje się termin wykonania zadania - do 30.03.2008 r.

OI/08/IM Infrastruktura komunalna osiedla budownictwa indywidualnego „Łązy Zachód” – budowa Al. N.M. Panny- budowa ulic osiedlowych oraz sieci uzbrojenia technicznego

W ramach tego zadania zaplanowano realizację odcinka ciągu pieszego – będącego kolejnym etapem realizacyjnym Al. Najśw. Marii Panny, przedłużającym ważność decyzji „pozwolenia na budowę”

W wyniku postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego – najkorzystniejsza cenowo okazała się oferta z terminem wybiegającym w rok 2008.

Umowny termin zakończenia realizacji – 30.04.2008 r.

Proponuje się termin wykonania zadania - do 30.06.2008 r.

I/127/IM Uzbrojenie działek budowlanych pomiędzy ul. Smugową a Myśliwska

Niewygasające z powodu opóźnienia płatności

Przedmiotem budżetu 2007 była realizacja terenie początkowego etapu kompleksowego uzbrojenia komunalnego zespołu działek przeznaczonych pod budownictwo indywidualne – tj. wodociągu -z umownym terminem wynikającym z postępowania przetargowego - przypadającym przed zakończeniem roku budżetowego.

Nie wywiązanie się wykonawcy z terminu (co zmusi gminę do naliczenia odsetek za zwłokę), bądź złożenie faktury w końcu roku – powoduje zapłatę już w roku 2008. Gmina wtedy posiadać ma odpowiednie środki w budżecie – stąd zadanie uznane być musi za niewygasające.

Umowny termin zakończenia dokumentacji – 15.12.2007 r.

Proponuje się termin wykonania zadania - do 28.02.2008 r.

I/128/IM Uzbrojenie działek budowlanych pomiędzy ul. Jana Pawła II a Łączna

W ramach tego zadania zaplanowano realizację początkowego etapu kompleksowego uzbrojenia komunalnego dla terenu, gdzie gmina sprzedała działki pod indywidualne budownictwo mieszkaniowe – sieci wodociągowej.

Zamówienie publiczne poprzedzone musiało być korektami dokumentacji projektowo – kosztorysowej, wywołanymi niezgodnością z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, stąd termin zamówienia musiał być odsunięty w czasie.

Postępowanie przetargowe ustalające warunki realizacji wodociągu zmusza do uznania zadania za niewygasające.

Umowny termin zakończenia realizacji – 31.05.2008 r.

Proponuje się termin wykonania zadania - do 31.07.2008 r.

I/150/IM Budowa wodociągu w ul. Słowackiego

Niewygasające z powodu opóźnienia płatności

Przedmiotem budżetu 2007 było wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania, z umownym terminem przypadającym przed zakończeniem roku budżetowego.

Nie wywiązanie się wykonawcy z terminu (co zmusi gminę do naliczenia odsetek za zwłokę), bądź złożenie faktury w końcu roku – powoduje zapłatę już w roku 2008. Gmina wtedy posiadać ma odpowiednie środki w budżecie – stąd zadanie uznane być musi za niewygasające.

Umowny termin zakończenia dokumentacji – 15.12.2007 r.

Proponuje się termin wykonania zadania - do 28.02.2008 r.

I/162/IM Zagospodarowanie skweru w rejonie ul. Krzosa / Konstytucji 3-Maja z budową fontanny

Niewygasające z powodu opóźnienia płatności

Przedmiotem budżetu 2007 było wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania, z umownym terminem przypadającym przed zakończeniem roku budżetowego.

Nie wywiązanie się wykonawcy z terminu (co zmusi gminę do naliczenia odsetek za zwłokę), bądź złożenie faktury w końcu roku – powoduje zapłatę już w roku 2008. Gmina wtedy posiadać ma odpowiednie środki w budżecie – stąd zadanie uznane być musi za niewygasające.

Umowny termin zakończenia dokumentacji – 15.12.2007 r.

Proponuje się termin realizacji zadania - do 28.02.2008 r.

I/151/IM Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe w rejonie ulic Jana Pawła II / Pustowójtówny

Niewygasające z powodu opóźnienia płatności

Przedmiotem budżetu 2007 było wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania, z umownym terminem przypadającym przed zakończeniem roku budżetowego.

Nie wywiązanie się wykonawcy z terminu (co zmusi gminę do naliczenia odsetek za zwłokę), bądź złożenie faktury w końcu roku – powoduje zapłatę już w roku 2008. Gmina wtedy posiadać ma odpowiednie środki w budżecie – stąd zadanie uznane być musi za niewygasające.

Umowny termin zakończenia dokumentacji – 30.11.2007 r.

Proponuje się termin realizacji zadania - do 31.01.2008 r.

Budowa hali targowej przy Al. Armii Krajowej

Nowo wprowadzone zadanie (grudzień 2007) – środki przeznaczone na ewentualny odkup koncepcji projektowej hali targowej – po przeprowadzeniu skutecznych negocjacji z obecnym właścicielem koncepcji – spółką „Manhatan”. Ustalenie warunków nabycia miałoby miejsce w roku bieżącym, natomiast zapłata z początkiem roku 2008

Proponuje się termin realizacji zadania - do 31.01.2008 r.

002/OU Wykonanie biura obsługi mieszkańca oraz prace remontowe w budynku Urzędu Miejskiego

W związku z przesunięciem się terminu realizacji prac (konieczność przeprowadzenia kolejnych procedur zamówień publicznych), planowana kwota nie zostanie wydatkowana w 2007 r.

Przewiduje się termin realizacji do dnia 30.09.2008 r.

01/06/MCRiW Budowa boiska piłkarskiego z nawierzchnią ze sztucznej trawy przy ul. Szkolnej 14

004/MCRiW Remont zespołu boisk przy ul. Szkolnej 14, tj. boiska nr1 i nr 2 oraz płyty głównej stadionu polegający m.in. na rekultywacji nawierzchni płyty głównej stadionu, renowacji boisk nr2, przebudowie nawierzchni żużlowej boiska nr1 na sztuczną

Uchwałą Rady Miejskiej Nr X/2/07 z dnia 10.09.2007r. został zwiększony plan wydatków Miejskiego Centrum Rekreacji i Wypoczynku na 2007r.

Dz. 926 rozdz.92601 § 6050 o kwotę 1 000 000 zł.

Dz. 926 rozdz.92601 § 4270 o kwotę 237 880 zł.

01.10.2007r. zostały wysłane zaproszenia do złożenia ofert,

15.10.2007r. złożono dwie oferty,

18.10.2007r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 10 tygodni (tj. ok. 27.12.2007r.)

Wobec takich terminów Miejskie Centrum Rekreacji i Wypoczynku nie jest w stanie jeszcze w tym roku dokonać wydatków na powyższe cele.

Przewiduje się termin realizacji do dnia 30.11.2008 r.

Wydział Rozwoju Miasta
Kierownik
Referatu Inwestycji Miejskich
Jerzy Ambroży

mgr inż. Paweł Żmudziński