

UZASADNIENIE

I. Uzasadnienie dotyczące wydatków majątkowych niewygasających z upływem roku budżetowego 2008

1. Rozbudowa skrzyżowania ul. Radomska/1-go Maja/Krzosa w Starachowicach

Ze względu na zmiany prawne – w tym wypadku „specustawa” drogowa oraz dotyczące oceny oddziaływania zadań na środowisko naturalne (dostosowanie do wymogów UE) - zamówiono aktualizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej z terminem zakończenia w roku 2009 (pomimo dyspozycji pełnym opracowaniem technicznym, które właśnie ze względu na zmiany ustawowe – nie mogło zostać sformalizowane decyzjami administracyjnymi zezwalającymi na budowę w warunkach dofinansowania RPO). Płatność za dzieło – rok przyszły.

2. Wykonanie ul. Morenowej

Dotąd nie dokonano skutecznie zamówienia prac projektowych, co było przedmiotem planu, pomimo przeprowadzenia procedury przetargowej jeszcze w początku roku budżetowego (oferty przewyższające dysponowane środki).

Zamawiający nie dysponował pasem drogowym odpowiedniej szerokości i nie chcąc ponosić znacznych nakładów na odszkodowania wyłączeniowe – zdecydował o ograniczeniu zakresu prac do projektu ciągu komunikacyjnego – zawężonego do szerokości 4,5 – 5,0 m.

Także dla tak ograniczonego zadania – dotąd nie wykupiono niezbędnych nieruchomości (a na ten cel powiększono środki na tytule o 150 tys.).

Podjęcie działań związanych z wykupieniem nieruchomości przez GN (obecnie wycena przez biegłego d/s wycen) i wstępna zgoda właścicieli – spowodowała ogłoszenie kolejnej procedury konkurencyjnej na wykonanie dokumentacji projektowej, której zakończenie – przy pomyślnym przebiegu – wywoła obowiązek opłaty dokumentacji po wykonaniu - w przyszłym roku (podobnie - fakt zakupu nieruchomości od prywatnych właścicieli).

3. Budowa odcinka ul. Smugowej

Za środki budżetowe 2008 zamówiona realizacja zadania – zasadnicze roboty zakończone i odebrane. Do rozliczenia pozostają roboty uzupełniające realizowane wg odrębnego zamówienia.

Realizacja płatności mieć będzie miejsce w roku 2009

4. Przebudowa i budowa ulic w pld. cz. miasta z kompleksowym rozwiązaniem odwodnienia

Zakontraktowano dokumentację Etapu II (odcinki ulic: Smugowa, Moniuszki, Żytna). Prace projektowe w toku.

Umowny termin zakończenia projektowania Etapu II wynikający z przyjętej oferty przetargowej – wybiega w rok 2009

5. Budowa ul. Karpackiej, Podgórze, Beskidzkiej wraz z odwodnieniem

Po zakończeniu przedłużonych z przyczyn formalnych prac projektowych - udzielono zamówienia na realizację części I-ego etapu zakresu rzeczowego zadania z terminem wg oferty - wybiegającym w rok 2009

6. Poprawa komunikacji terenów przemysłowych z droga wojewódzką – rozbudowa ul. Bema i 1 Maja w Starachowicach

Ze względu na zmiany prawne dotyczące oceny oddziaływania zadań na środowisko naturalne (dostosowanie do wymogów UE, której środki dofinansowują inwestycję) - zamówiono dokumentację projektowo-kosztorysową aktualizacyjną ul. Bema – termin zakończenia uwzględniający nowe przepisy – uzgodniono z Wykonawcą na 31,03,2009.

Nie zakończą się także prace projektowe ul. 1-Maja. (konieczne uzupełnienia dokumentacji w zakresie włączenia kanalizacji burzowej do sieci w ul. wojewódzkiej). Tutaj także końcowe płatności wystąpią w przyszłym roku.

7. Wykonanie parkingu w rejonie Al. Armii Krajowej i ul. Czerwonego Krzyża

Za środki budżetowe 2008 zamówiona dokumentacja projektowa zadania.

Zadania wprowadzone do budżetu w trakcie roku. Płatność – po złożeniu uzgodnionego projektu – rok przyszły.

8. Budowa ul. Nad Młynówką

Za środki roku 2008 zakontraktowano roboty. Prace w toku. Wykonawca zwrócił się o przedłużenie umownego terminu zakończenia Zadanie wprowadzone do budżetu w trakcie roku budżetowego. Roboty w toku.

9. Budowa ul. Przechodniej wraz z odwodnieniem

Za środki roku 2008 zakontraktowano roboty. Wystąpi obowiązek zamówienia robót uzupełniających. Roboty w toku.

Wykonawca zwrócił się o przedłużenie umownego terminu zakończenia

Zadanie wprowadzone do budżetu w trakcie roku budżetowego.

10. Budowa parkingu przy pawilonie „Skorpion”

Za środki roku 2008 zakontraktowano roboty (po drugim, dodatkowo – oprotestowanym postępowaniu przetargowym).

Przekazany teren pod realizację, Wykonawca zwrócił się o przedłużenie umownego terminu zakończenia Zadanie wprowadzone do budżetu w trakcie roku budżetowego.

11. Połączenie dzielnic północy i południa miasta – wiadukt zachodni z bezkolizyjnym połączeniem z drogą krajową 42

Za środki budżetowe opłacona będzie dokumentacja projektowa zadania (wprowadzone do budżetu zadanie nie wygasające w roku ubiegłym z przyczyn formalnych – zmiany prawa ochrony środowiska – nie zostanie złożone do końca 2008).

12. Adaptacja budynku przy ul. Batalionów Chłopskich tzw. „Hotelu Pielęgniarek” na mieszkania socjalne

Dokonano zamówienia dokumentacji projektowo – kosztorysowej adaptacji obiektu na cele mieszkalnictwa socjalnego z terminem zakończenia uzgodnionym z autorskim biurem projektowym - w 2009r.

Zadanie wprowadzone do budżetu w trakcie roku budżetowego.

13. Budowa boisk przy Gimnazjum Nr 3

Zrealizowano aktualizacje dokumentacji i kosztorysów w związku ze zmianą programu użytkowego uwzględniającego postulaty przyszłego użytkownika.

Zadanie zaplanowano jako finansowane z budżetów 2008 i 2009 (dwuletnie)

Po rozstrzygnięciu przetargu (oprotestowany werdykt) - wydatkowanie środków zasadniczych rozpocznie się w roku 2009 – stąd za nie wygasające – uznane muszą być środki planowane w budżecie 2008.

Zadanie wprowadzone do budżetu w trakcie roku budżetowego.

14. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kieleckiej

Za środki budżetowe 2008 zamówiona i zrealizowana dokumentacja techniczna i zamówiona realizacja zadania w pełnym zakresie (tzw zadanie jednoroczne). Roboty dobiegają końca, wykonawca zwrócił się o przedłużenie umownego terminu zakończenia. Płatność wystąpi w roku przyszłym.

15. Budowa wodociągu w ul. Słowackiego

Za środki roku 2008 zakontraktowano roboty, które obecnie dobiegają końca..

Konieczne rozliczenie robót uzupełniających. Płatność wg umownych terminów wystąpi w roku przyszłym.

16. Wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Wanacja

Dokonano zamówienia dokumentacji projektowej (w drugim postępowaniu konkurencyjnym) z terminem zakończenia zaoferowanym przez Wykonawcę przypadającym w roku 2009.

Zadanie wprowadzone do budżetu w trakcie roku.

17. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Urzędzie Miejskim w Starachowicach

Z uwagi na termin opracowania Studium wykonalności inwestycji dla zadania „Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego w Urzędzie Miejskim w Starachowicach” (grudzień 2008 r.) i niemożliwością wydatkowania środków zaplanowanych na ten cel w planie wydatków 2008 r. w wysokości 8.540 zł do 31 grudnia 2008 r. proponuje się określić w/w wydatek jako niewygasający z upływem roku budżetowego 2008.

II. Uzasadnienie dotyczące wydatków bieżących niewygasających z upływem roku budżetowego 2008

Niniejszą uchwałą proponuje się określić wydatki bieżące, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008.


Dotyczą one wydatków w Szkole Podstawowej nr 9, w Szkole Podstawowej nr 11 i w Gimnazjum nr 3.


Związane są z realizowaniem przez te szkoły Projektu Partnerskiego Comeniusa w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie". Środki te wydatkowane będą w szczególności na sfinansowanie wyjazdów partnerskich krajowych, zagranicznych, zakup materiałów, usług i akcesoriów komputerowych związanych z realizacją programu.

Ponadto proponuje się przesunięcie na wydatki niewygasające 2008 r. kwoty 97.296 zł, które dotyczą następujących umów:

- remont pomieszczeń parteru segmentu C Urzędu Miejskiego w Starachowicach – kwota 74.287,06 zł

- umowa dodatkowa na remont pomieszczeń parteru segmentu C Urzędu Miejskiego w Starachowicach – do kwoty 23.008,94 zł
w ramach zadania realizowanego przez Referat Obsługi Urzędu nr 2 pn. „Remonty (dział 750, rozdział 75023, § 4270).

Skarbnik Miasta Starachowice
Główny Księgowy Budżetu

Hanna Piwnik


p.o. NACZELNIKA
Wydziału Rozwoju Miasta
mgr inż. Paweł Zmudzkiński