

Starachowice, dn. 16.02.1995r.

**URZĄD MIEJSKI**  
w Starachowicach  
**WYDZIAŁ KOMUNIKACJI**  
27-200 STARACHOWICE

### I n f o r m a c j a

o realizacji - finansowej realizacji zadań z zakresu drogownictwa na 1994 rok - remonty i inne.

Plan finansowy robót z zakresu drogownictwa na 1994 rok wynosił 10.201.415.000 zł, w tym:

- 3.294.592.000 - dotacje na badania inwestycyjne,
- 2.049.000.000 - kwota przyznana na utrzymanie dróg krajowych i wojewódzkich zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Zarządem Miasta Starachowice a Wojewodą Kieleckim w sprawie przejęcia z dniem 1 stycznia 1994r. zarządzania tymi drogami przez gminę Starachowice,
- 500.000.000 zł - dotacja z budżetu Wojewody na remont ulicy Irteckiej,
- 4.357.824.000 zł - środki własne gminy na remonty bieżące dróg lokalnych miejskich.

Wykonanie finansowe na 1994 rok wynosi 10.201.415.000zł czyli 100% planu.

Ponieważ inwestycje infrastrukturalne prowadzone były przez Wydział Inwestycji Miejskich /zadania takie jak: ul. Chłepickiego, Szaszi, Lenartowska, Działki, ciągi pieszne przy ul. 1 Maja, Wojska Polskiego, Beronskiego/ w informacji niniejszej skupione się na zadaniach prowadzonych przez Wydział Komunikacji, tj. remontach i utrzymaniu dróg krajowych, wojewódzkich i lokalnych miejskich.

Wykonanie finansowe realizacji zadań z zakresu drogownictwa /bez inwestycji wynosi 6.906.824.700 zł.

Środki powyższe wydatkowane zostały na następujące zadania

- 2 -

- 1) Remonty cząstkowe nawierzchni, tj. likwidacja dziur, przełomów, przekopów o łącznej powierzchni 4.783,9 m<sup>2</sup> kosztem 1.541,0 mln zł, w tym:
  - na drogach krajowych i wojewódzkich - 2.682,9 m<sup>2</sup> kosztem 790,6 mln zł,
  - na drogach gminnych - 2.101,0 m<sup>2</sup> - kosztem 750,4 mln zł.
  
- 2) Wykonano remonty ... - położenie nowej nawierzchni (23.046,5 m<sup>2</sup>) na ulicach:
  - Al. Armii Krajowej na odcinku od ulicy Słonecznej do ulicy Kilińskiego - 4.286,5 m<sup>2</sup> (łącznie z parkingami i zatoką autobusową), koszt: 481,8 mln zł,
  - ul. Majówka - na odcinku od ul. Granicznej do ul. Leśnej - 1.905 m<sup>2</sup>, koszt: 160,5 mln zł,
  - ul. Nowowiejska - na najbardziej zniszczonym odcinku dł. 450 mb tj. od nr 19 do ul. Parcelowej - 2.703 m<sup>2</sup>, koszt: 225,7 mln zł
  - ul. Konstytucji 3 Maja - od poczty do Al. Armii Krajowej - 3.049 m<sup>2</sup>, koszt: 389,2 mln zł,
  - ul. Długa - położenie warstwy ścieralnej - 1.905 m<sup>2</sup>, koszty: 158 mln zł,
  - ul. Miła - wykonano remont kapitalny na odcinku od ulicy Doktorskiej do ul. Łąkowej wraz z uporządkowaniem odcinka ul. Wąchockiej. Zakres robót obejmował: częściowe odwodnienie, okrawężnikowanie, wykonanie podbudowy z tłuczni, położenie nawierzchni asfaltowej na powierzchni 1.100 m<sup>2</sup>, koszt: 385 mln zł,
  - ul. Iżęcka - wykonano nawierzchnię asfaltową na odcinku 508 mb od ul. Krańcowej - 3.200 m<sup>2</sup>, koszt: 490 mln zł,
  - ul. Kościelna - na odcinku 158 mb - 1.003 m<sup>2</sup> w rejonie b. Spółdzielni Inwalidów, koszt: 127 mln zł.

- 3) Kwotę 900 mln zł Wydział nasz przekazał Wydziałowi Inwestycji Miejskich jako partycypację w kosztach odbudowy (wraz z poszerzeniem) odcinka ul. Miodowej. Na odcinku od ulicy Czachowskiego do ul. 6-go Września wykonano nową nawierzchnię na powierzchni 2.135 m<sup>2</sup>.
- 4) Zgodnie z porozumieniem przekazano MZBM 60 mln zł na częściowe pokrycie kosztów związanych z remontem nawierzchni ulicy Piotra Wysockiego. Położono tam 1.460 m<sup>2</sup> dywanika asfaltowego.
- 5) W celu poprawy stanu nawierzchni dróg gruntowych oraz załatwiających interwencje mieszkańców, zakupiono i dowieziono żużel bądź pospółkę na ulice: Parcelowa, Wrzosowa, Wschodnia, Letniskowa, Lempego, Piastowska, Pastwiska, Pasternik, Majora Ponurego, Szaszki, Pogodna, Wąwóz, Wąchocka, Topolowa, Wiklinowa. Poniesione z tego tytułu koszty wyniosły 206 mln zł.
- 6) Mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa ruchu- poważną pozycję w wydatkach zajmują roboty związane z oznakowaniem drogowym. W okresie 1994r. wydatkowano na ten cel 619,5 mln zł, w tym na drogach krajowych i wojewódzkich 483,2 mln zł oraz 136,3mlnz na drogach gminnych.  
W ramach powyższych środków wykonano:
  - oznakowanie pionowe:
    - uzupełniono, wymieniono bądź odnowiono 1047 znaków drogowych, w tym 573 na drogach krajowych i wojewódzkich (174,9 mln zł) i 472 na drogach gminnych (101,3 mln zł),
  - oznakowanie poziome:
    - odnowiono 132 przejść dla pieszych - 107 na drogach krajowych i wojewódzkich oraz 25 na drogach gminnych o łącznej powierzchni 3.042 m<sup>2</sup>,

- odnowiono oraz wykonano nowe linie segregacyjne -  
2.128 m<sup>2</sup>.

Ogólny koszt wykonania oznakowania poziomego wyniósł  
343,3 mln zł.

7) Kwotę 1.930 mln zł wydatkowano na zabezpieczenie materiałów  
na realizację zadań drogowych ujętych w przyjętym przez Zarząd  
Miasta Harmonogramie prac publicznych na 1994 rok, wykonywanych  
przez Zakład Robót Publicznych.

W 1994 roku w ramach robót publicznych wykonano następu-  
jące zadania:

- zakończono budowę parkingu przy Pogotowiu Ratunkowym przy  
ul.Kościelnej,
- dokończono pasaż pieszy od ul. 1-go Maja do ul. Mickiewicza,
- zakończono utwardzenie dojścia do placu targowego przy  
ul.Targowej (od ul.Iłżeckiej),
- wykonano remont kapitalny (nawierzchnia z trylinki) parkingu  
przy Al.Wyzwolenia - przed pawilonem handlowym,
- wykonano 2.401 m<sup>2</sup> nawierzchni z trylinki na ul.Duboisa,  
tj. 310 mb,
- wykonano remont kapitalny (wymiana na nowy) 7.609 m<sup>2</sup>  
(3.043 mb) chodników przy ul. Al.Armi Krajowej, Radomska,  
Kościelna, Zgodna, Wysoka, Pl.Rynek, Mrozowskiego, Hutnicza,  
Długa, 17-go Stycznia, Partyzantów, Złota,
- wybudowano 630 m<sup>2</sup> nowego chodnika przy ulicach: Iłżecka,  
Mickiewicza, Duboisa.

Pozostałe środki w wysokości ~~344~~ mln wydatkowano  
na: obsługę inwestycyjną (nadzór ZOI), dokumentację techniczną,  
renty powypadkowe dla osób fizycznych.

Przedstawiając informację o realizacji zadań z zakresu drogownictwa za 1994 rok stwierdzić należy, że zadania ujęte w zatwierdzonym przez Zarząd Miasta planie rocznym zostały praktycznie wykonane pod względem rzeczowym i finansowym w 100% (poza zadaniem: poprawa stanu nawierzchni odcinka ul. Wspólnej).

W/g informacji Dyrektora ZRP zadanie to nie zostało wykonane z powodu późnego otrzymania dokumentacji oraz konieczności skoncentrowania całej mocy przerobowej na zadaniach realizowanych w ramach inwestycji infrastrukturalnych.

Nadmienić natomiast należy, że dzięki uzyskanym oszczędnościom w wyniku negocjacji przetargowych oraz pozyskaniu dodatkowych środków - wykonano kilka poważnych zadań ponadplanowych, w tym takie zadania jak:

- wykonanie nowej nawierzchni na odcinku ul. Konstytucji 3 Maja,
- położenie warstwy ścieralnej na odcinku ul. Długiej,
- wykonanie nawierzchni na odcinku ul. Iłżeckiej,
- wykonanie nawierzchni na odcinku ul. Kościelnej.

NACZELNIK WYDZIAŁU  
KOMUNIKACJI  
*Bogdan Piórkowski*